

UBS FLORESTINA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

SINAPI/SETOP - REF ABRIL/2016

Ítem	Descrição dos serviços	Preço Total	Peso%	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				1a15 dias		16a30 dias		31a45 dias		46a60 dias	
				SIM%	ACUM%	SIM%	ACUM%	SIM%	ACUM%	SIM%	ACUM%
1	Placa, Estudos e Projetos										
1.1	Fornecimento e colocação de Placa de obra 1,5x3,00m	1396,22	1,43	1,43	1,43		1,43		1,43		1,43
2	Demolições										
2.1	Demolição de piso cimentado	3368,00	3,45	3,45	3,45		3,45		3,45		3,45
2.2	Retirada de portas e portais	42,80	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04
2.3	apicoamento de pisos e paredes profundidade até 1cm	1124,00	1,15	1,15	1,15		1,15		1,15		1,15
2.4	Demolição e retirada de bancadas/tanque	42,02	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04
2.5	Retirada de Louças sanitárias	54,36	0,06	0,06	0,06		0,06		0,06		0,06
2.6	Demolição de Alvenaria	297,91	0,31	0,31	0,31		0,31		0,31		0,31
2.7	Demolição de cobertura de telha cerâmica s/ reaproveitamen	1491,94	1,53	1,53	1,53		1,53		1,53		1,53
2.8	Demolição de madeiramento de telhado	2953,26	3,02	3,02	3,02		3,02		3,02		3,02
2.9	Demolição de Reboco	89,10	0,09	0,09	0,09		0,09		0,09		0,09
3	Ampliação										
3.1	Alvenaria tijolo furado 10x20x30cm	1470,27	1,51	1,51	1,51		1,51		1,51		1,51
4	Esquadrias										
4.1	Janela de ferro, colocação e acabamento basculante	718,36	0,74		0,00		0,00	0,74	0,74		0,74
4.2	Porta Madeira p/pintura 0,90x2,10, completa	2607,25	2,67		0,00		0,00	2,67	2,67		2,67
4.3	Porta/Portão de ferro completo	192,06	0,20		0,00		0,00	0,20	0,20		0,20
4.4	Guarda corpo com Corrimão metálico tubular, 1,10mts de altu	6740,16	6,90		0,00		0,00	6,90	6,90		6,90
5	Piso										
5.1	Passeio de concreto e=8cm (Calçada e Rampa de acesso)	3823,20	3,92	3,92	3,92		3,92		3,92		3,92
5.2	Regularização de piso	5286,17	5,41	5,41	5,41		5,41		5,41		5,41
5.3	Piso cerâmico	12329,38	12,63		0,00	12,63	12,63		12,63		12,63
5.4	Soleira Ardósia 15cms	51,30	0,05		0,00	0,05	0,05		0,05		0,05
5.5	Rodapé cerâmico 7cms	1068,54	1,09		0,00	1,09	1,09		1,09		1,09
6	Instalação Hidráulica										
6.1	tubo PVC 40mm Esgoto	70,80	0,07	0,07	0,07		0,07		0,07		0,07
6.2	tubo PVC 50mm Esgoto	103,44	0,11	0,11	0,11		0,11		0,11		0,11
6.3	Tubo PVC 100mm Esgoto	793,44	0,81	0,81	0,81		0,81		0,81		0,81
6.4	Tubo soldável 3/4"	264,00	0,27	0,27	0,27		0,27		0,27		0,27

6.5	Bacia sanitária com cx acoplada completa	755,76	0,77		0,00		0,00	0,77	0,77		0,77
6.6	Lavatório de Louça simples completo	839,16	0,86		0,00		0,00	0,86	0,86		0,86
6.7	Tanque de louça completo	354,80	0,36		0,00		0,00	0,36	0,36		0,36
6.8	Remoção e substituição de Sifão	83,55	0,09		0,00		0,00	0,09	0,09		0,09
6.9	Barra apoio tubo em aço inox L=90cm	665,04	0,68		0,00		0,00	0,68	0,68		0,68
6.10	Grelha metálica c/porta grelha inox, com fecho girat red 15cm	63,54	0,07		0,00		0,00	0,07	0,07		0,07
6.11	Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml	495,80	0,51		0,00		0,00	0,51	0,51		0,51
6.12	Dispenser toalheiro em ABS para folha de papel	140,12	0,14		0,00		0,00	0,14	0,14		0,14
6.13	Reservatório d'água Fibra de vidro cilindrico 500lts	533,90	0,55		0,00		0,00	0,55	0,55		0,55
6.14	Torneira de Pressão p/Tanque e Pia	53,50	0,05					0,05	0,05		0,05
6.15	Registro de pressão 3/4" com acabamento	86,96	0,09		0,00		0,00	0,09	0,09		0,09
6.16	Bancada granito cinza p/pia completa 1,50x60cm	298,53	0,31		0,00		0,00	0,31	0,31		0,31
7	Instalação Elétrica										
7.1	Eletroduto PVC roscável, com conexões 3/4"	519,50	0,53	0,53	0,53		0,53		0,53		0,53
7.2	Caixa de passagem 4x2 sem placa	119,20	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12
7.3	Tomada simples 2P+T 10A com placa	225,40	0,23		0,00		0,00	0,23	0,23		0,23
7.4	Tomada para telefone RJ 11	99,16	0,10		0,00		0,00	0,10	0,10		0,10
7.5	01 Tecla simples 10A-250V com placa	56,15	0,06		0,00		0,00	0,06	0,06		0,06
7.6	03 Teclas simples 10A-250V com placa	52,54	0,05		0,00		0,00	0,05	0,05		0,05
7.7	Luminária simples p/lâmpada fluorescente compacta complet	325,08	0,33		0,00		0,00	0,33	0,33		0,33
7.8	Lâmpada fluorescente compacta 23W	191,38	0,20		0,00		0,00	0,20	0,20		0,20
7.9	Fio rígido 2,5mm2	806,00	0,83		0,00		0,00	0,83	0,83		0,83
7.10	Fio rígido 6,0mm2	1182,00	1,21		0,00		0,00	1,21	1,21		1,21
7.11	Fio rígido 10,0mm2	1191,00	1,22		0,00		0,00	1,22	1,22		1,22
7.12	Disjuntor bipolar 10 a 50A	386,24	0,40		0,00		0,00	0,40	0,40		0,40
7.13	Fio telefônico	56,40	0,06	0,06	0,06		0,06		0,06		0,06
8	Vidros										
8.1	Vidro canelado	495,84	0,51		0,00		0,00		0,00	0,51	0,51
9	Revestimentos										
9.1	Chapisco	258,60	0,26		0,00		0,00	0,26	0,26		0,26
9.2	Reboco	1245,60	1,28		0,00		0,00	1,28	1,28		1,28
9.3	Divisórias em PVC	1287,00	1,32		0,00		0,00	1,32	1,32		1,32
9.4	Forro em PVC	4415,97	4,52		0,00		0,00	4,52	4,52		4,52
10	cobertura										
10.1	Telha cerâmica Americana	10382,88	10,63		0,00	10,63	10,63		10,63		10,63
10.2	Estrutura madeira para telhado - Edificação	9611,30	9,84		0,00	9,84	9,84		9,84		9,84

10.3	Tesoura biapoiada	1730,40	1,77		0,00	1,77	1,77		1,77		1,77
10.4	Cumeeira Cerâmica	514,50	0,53		0,00	0,53	0,53		0,53		0,53
11	Pintura										
11.1	Esmalte Sintético Esquadrias metálicas, 2 demãos	330,03	0,34		0,00		0,00		0,00	0,34	0,34
11.2	Esmalte Sintético Barrado Paredes 1,60m, 2 demãos	5473,63	5,61		0,00		0,00		0,00	5,61	5,61
11.3	Esmalte sintético Esquadrias de madeira, 2 demãos	323,57	0,33		0,00		0,00		0,00	0,33	0,33
11.4	tinta latex PVA, 2 demãos	2890,38	2,96						2,96	2,96	2,96
11.5	Tinta Nova cor piso	791,20	0,81		0,00		0,00		0,00	0,81	0,81
12	Limpeza										
12.1	Retirada de Entulho	909,60	0,93		0,00		0,00		0,00	0,93	0,93
12.2	Limpeza geral	1015,00	1,04		0,00		0,00		0,00	1,04	1,04
Total =		97634,19	100,00	23,93	23,93	36,55	60,49	26,99	90,43	12,53	100,00
BDI= 28,5%		27825,74									
Total Geral = R\$		125459,93		30025,34		45859,47		33860,53		15714,59	